

道の駅「(仮称)おけがわ」事業

「道の駅(仮称)おけがわ」改良工事 工事期間延伸のお知らせ

この度、現場および施工状況に伴い、当初の工程より遅れが生じたため、工事期間が延伸となりましたのでお知らせいたします。
引き続き、安全に注意して工事を進めますので地域の皆様のご協力をお願いします。

- 【工事名】 R2(仮称)道の駅おけがわ改良工事
- 【工事場所】 埼玉県桶川市川田谷地先
- 【工事期間】 令和3年6月7日～**令和4年3月31日**
※令和3年11月30日から4ヶ月延びます
- 【作業時間】 8:00～17:00
※作業の都合により、7時より重機の移動を行なう場合があります。
※工事箇所には上尾道路側からダンプや重機が出入りします。
- 【休日】 原則 土曜日、日曜日
- 【発注者】 国土交通省 関東地方整備局
大宮国道事務所 上尾道路監督官詰所
住所：桶川市川田谷6777
TEL:048-786-5373 (担当 石田)
- 【施工業者】 金杉建設株式会社
住所：春日部市南1丁目6-9
TEL:048-737-6211
現場代理人 肥沼大介 / 監理技術者 鈴木貴裕



【 工事の工程 】

工事の内容	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測量、ボーリング調査 家屋調査(準備・片付け)		■					■				■
沈下促進のための盛土			■	■	■	■	■	■	■	■	■
調整池の掘削					■	■	■		■	■	
石川川の地下化			■	■	■	■	■				
ガードレール撤去 構造物取壊し 桜の木撤去			■	■	■						
市道1375号線拡幅				■	■	■	■	■	■	■	

凡例

- 当初
- 変更
- 夏期休暇、年末年始休暇

【工事概要】

- 道の駅の駐車場やトイレ施設のため、石川川の地下化と、現在の地盤に土を盛り、土の重さで沈下を促進し、地盤を安定させる工事を行います。

【工事の進捗状況】

- 石川川の地下化は完了しました。
- 工事による市道廃止に伴い、仮通路の整備を行いました。
- 市道1375号線の拡幅を引き続き実施します。
- 沈下促進のための盛土を引き続き実施します。なお、盛土範囲は変更する可能性があります。

