

桶川駅東口整備事業 の進捗状況について




1 「駅東口駅前広場」整備事業

(1) 進捗状況について

「駅東口駅前広場」の整備事業につきましては、関係する権利者皆様の御理解・御協力により、令和8年1月末時点で事業用地の約98%を譲渡していただいております。市としましては、引き続き、皆様に安心・安全に通行いただけるよう、また、利便性の向上が図れるよう一日も早い駅東口周辺整備の完成を目指し、取り組んでまいります。

市が取得させていただきました用地については、駅東口送迎場として御利用していただいております。14台分の停車スペースを確保しております。駅東口における送迎については、駅東口送迎場を御利用いただき、道路上の送迎は御遠慮いただくよう、啓発させていただいております。




<事業の進捗状況>

用地買収対象面積	買収済面積	進捗率
3,731.58 m ²	3,651.68 m ²	約 98%



(2) 公共下水道（雨水）工事について

下図のとおり、寿一丁目地内において、公共下水道（雨水）の工事を実施しております。近隣及び沿線を御利用される皆様には、御不便・御迷惑をお掛けしておりますが、令和7年度末までに工事完了の予定となっております。御理解・御協力の程よろしくお願いいたします。



2 駅東口通り線・仲仙道線整備事業(埼玉県事業)

(1) 進捗状況について

「駅東口駅前広場」から中山道までの「駅東口通り線」と「仲仙道線」の整備事業につきましては、関係する権利者皆様の御理解・御協力により、令和8年1月末時点で**事業用地の約98%**を譲渡していただいております。引き続き、早期整備を目指し埼玉県と協力しながら用地取得を進めてまいります。

<事業の進捗状況>

用地買収対象面積	買収済面積	進捗率
2,366.48 m ²	2,316.81 m ²	約 98%



3 市道11-1号線整備事業

(1) 進捗状況について

「駅東口通り線」と「仲仙道線」交差点部の「市道11-1号線(延長80m区間)」の整備事業につきましては、関係する権利者皆様の御理解・御協力により、令和3年度で事業用地(1,072.94㎡)の100%を譲渡していただくことができました。

(2) 道路改良工事について

令和7年度は北側沿線について道路改良工事を実施しております。工事期間中は、近隣及び市道11-1号線を御利用される皆様には、御不便・御迷惑をお掛けしておりますが、令和7年度末までに工事完了の予定となっております。御理解・御協力の程よろしくお願いいたします。




4 南小跡地接続道路(市道4061号線)整備事業

令和5年度に実施した「南小跡地等利活用調査」において、企業ヒアリングを行った結果、「南小跡地を利活用するためには、南小跡地へのアクセス道路が必要」との御意見をいただきました。

このことを受け、令和6年度は、道路整備の基礎資料となる「路線測量」を実施し、令和7年度は「道路詳細設計」及び道路境界等を確認するための「用地測量」を実施しました。

また、令和7年12月には南小跡地等の利活用に向けた市民参加型ワークショップ(都市計画課主催)を開催しました。そこでいただいた御意見を参考に、導入が望ましい施設の内容や規模を整理する施設計画を令和8年3月に策定する予定です。

今後も引き続き、関係権利者様の御理解、御協力をいただきながら、事業進捗に取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。



桶川市マスコットキャラクター オケちゃん

【桶川市役所 駅東口整備推進課】

所在地：桶川市泉一丁目3番28号

電話番号：048-783-2526

FAX 番号：048-786-5043

E-Mail：ekitouseibi@city.okegawa.lg.jp

業務時間：午前8時30分から午後5時15分まで

※土・日・祝祭日及び年末年始を除く



令和8年2月発行