

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年11月19日

計画の名称	桶川市における公共下水道の未普及解消と予防保全＜第二期＞													
計画の期間	令和０２年度　～　令和０６年度　（５年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	桶川市													
計画の目標	生活環境の改善や公共用水域の水質保全を効率的・効果的に推進するため、早期に市街化区域内の污水管渠の整備を進め、下水道が使用できない地区の解消を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		228	A	228	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	下水道（污水）整備達成率を95％（R2）から96％（R6）に増加させる。			
	下水道（污水）整備達成率	95%	95%	96%
	污水整備済み累計面積（ha）／ 污水事業計画面積（828ha）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	桶川市	直接	桶川市	管渠（ 污水）	新設	日出谷地区污水管整備事 業	L = 0.5 k m	桶川市						127	-	-
	A07-002	下水道	一般	桶川市	直接	桶川市	管渠（ 污水）	新設	駅周辺地区污水管整備事 業	L = 0.7 k m	桶川市						101	-	-
											小計						228		
											合計						228		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
学識経験者等から構成される、桶川市公共下水道事業審査会において、計画目標の達成状況等について意見を求めた。	令和7年11月
	公表の方法 桶川市ホームページにて
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・市街化区域内の污水管渠の整備を進め、公共下水道供用開始地域を拡大した
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
・公共下水道の整備完了を目指し、次期（令和7年度から令和11年度）社会資本総合計画においても、引き続き公共下水道污水管渠の整備を行う。 ・重要管路の効率的な維持管理を実施するべく、圧送管路の二条化を行う。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	96%	日出谷地区及び駅周辺地区の汚水整備事業を効率的に進めることができたため。
	最 終 実績値	99%	