

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年12月11日

計画の名称	桶川市魅力ある都市公園整備の推進												
計画の期間	平成29年度 ~ 平成30年度 (2年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	桶川市												
計画の目標	桶川市緑のまちづくり基本計画に基づき住民生活に安らぎを与える身近な緑を創出するため市内都市公園の整備を推進する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	146	A	146	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値	最終目標値 (H30末)
1	市民一人当たり都市公園面積を2.7㎡(H29当初)から2.8㎡(H30末)に増加 市民一人当たり都市公園面積等の増加 (市民一人当たり都市公園面積) = (都市公園面積) / (都市計画区域内人口:平成29年1月時点で7.5万人)	3㎡/人	㎡/人	3㎡/人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	桶川市	直接	桶川市	-	-	都市公園事業(上日出谷 しらはた山公園)(A-1)	公園整備 0.8ha(用地)	桶川市						146		-	
		平成29年度から本計画へ移行																		
												小計						146		
												合計						146		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

本市都市計画課において事後評価を実施

事後評価の実施時期

令和2年度

公表の方法

ホームページに掲載予定

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

市民一人当たり都市公園面積は、2.7㎡(H29当初)から2.8㎡(H30末)に増加した。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

引き続き、住民生活に安らぎを与える身近な緑を創出するため市内都市公園の整備を推進する。

