

令和5年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)			変更契約内容			
					契約日	契約金額(円)	工期末	契約日	増減額(円)	工期末	理由・概要
1	川田谷生涯学習センター大規模改修建築工事	桶川市大字川田谷4405番地の4	建築工事業	(株)島村工業	R4.9.26	525,800,000	R5.10.31	R5.9.27	-19,580,000	—	施工に伴い行った外壁数量調査の結果が想定よりも著しく健全であったため、外壁タイル面に予定していた天然石調シート張りを取止めし、変更が生じた。その他、上記変更に伴い既存外壁タイルのひび割れ補修、タイルの張替えが生じたことによる変更、屋上防水の仕様変更や外部建具のカバー工法への変更が生じたことによる設計変更。
2	川田谷生涯学習センター大規模改修電気設備工事	桶川市大字川田谷4405番地の4	電気工事業	栄電業(株)	R4.9.26	268,686,000	R5.10.31	R5.9.27	-726,000	—	スポーツホールの照明について、安全性を考慮し、吊り下げ取付から床置きタイプに変更し、数量の見直しを行ったことにより変更が生じた。その他、太陽光発電表示システムの追加、機械警備委託の取止め、外灯の一部取止め等が生じたことによる設計変更。
3	川田谷生涯学習センター大規模改修機械設備工事	桶川市大字川田谷4405番地の4	管工事業業	(株)ケーアイ	R4.9.26	178,200,000	R5.10.31	R5.10.30	—	—	施工に伴い行った協議により、特別収蔵庫の空調設備について仕様の変更等があったため、変更が生じた。その他、施工に伴い行った現場調査や他工事との調整により、既存換気ガラの再利用やプラスタートラップの追加や今後の施設運営上において衛生器具に一部仕様の変更が生じたことによる設計変更。
4	公共下水道第R5-21工区築造工事	桶川市寿一丁目・南一丁目地内	土木工事業	青木清掃(株)	R5.7.28	5,335,000	R5.11.30	R5.11.27	—	—	汚水樹設置位置等の変更による設計変更。
5	市道2290号線舗装修繕工事[R4][R5]	桶川市大字川田谷地内	舗装工事業	(株)山中土建工業	R5.8.17	19,800,000	R5.12.22	R5.12.14	579,700	—	沿線企業より、事前打ち合わせでは昼間施工で合意を得た箇所について、昼間の出入りが必須になったことで夜間施工に変更したことによる設計変更。
6	市道1-4号線外2路線植樹帯防草対策工事	桶川市大字上日出谷・上日出谷南一丁目・上日出谷南二丁目・上日出谷南三丁目地内	土木工事業	渡辺工業(株)	R5.8.17	15,180,000	R5.12.22	R5.12.21	-473,000	—	警察との協議の結果、植樹が1本減ったことにより変更が生じた。その他、舗装面積の増による設計変更。
7	市道6278号線道路改良工事	桶川市大字倉田地内	土木工事業	(株)清水建材工業	R5.9.4	9,790,000	R5.12.22	R5.12.21	—	R6.3.29	桶川北本水道企業団の上水道切回工事において、地元調整に不測の時間を要したことによる工期変更。
8	小学校体育館(桶川西小・加納小)空調設備設置等工事	桶川市大字下日出谷836番地の1、桶川市大字坂田883番地	管工事業業	アサヒ住建(株)	R5.5.30	109,054,000	R6.1.5	R6.1.4	—	R6.2.5	既存アスファルト舗装路盤の状態が悪く、路盤築造の追加の変更が生じたもの、空調機の配管経路(壁貫通部分)に胴縁が干渉したため配管ルートに変更が生じたもの、作業工程に合わせた交通誘導員の減員、また、体育館用に新たに引込む電力に伴い、電力会社との協議に時間がかかり、電力会社の引込み工事の時期が遅くなったため工期変更。

令和5年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)			変更契約内容			
					契約日	契約金額(円)	工期末	契約日	増減額(円)	工期末	理由・概要
9	小学校体育館(川田谷小)空調設備設置等工事	桶川市大字川田谷4213番地	建築工事業	(株)加納工務店	R5.5.24	66,998,800	R6.1.5	R6.1.4	2,169,200	—	施工に伴い行った電力会社との協議により、動力・分電盤について仕様の変更等があったため、変更が生じた。その他、上記変更に伴う配管の変更、施工に伴い行った現地調査により、配管ブラケットの取止めや樹木の伐採等の変更が生じたことによる設計変更。
10	市道5163号線外4路線通学路安全対策工事	桶川市北一丁目地内	土木工事業	(有)エーアンドケイ	R5.11.6	3,850,000	R6.1.31	R6.1.19	-79,200	—	沿線地権者との協議により側溝蓋設置延長を変更したことによる設計変更。
11	小学校体育館(桶川小)空調設備設置等工事	桶川市西一丁目4番27号	建築工事業	(株)加納工務店	R5.5.24	97,860,400	R6.1.31	R6.1.24	600,600	—	施工に伴い行った外壁調査により、設計数量と実施施工数量について増減が生じた。その他、外壁改修を実施するため配線の撤去再取付け、また施工に伴い行った現地調査により、樹木の伐採等の変更が生じたことによる設計変更。
12	市道3011号線道路改良工事	桶川市大字川田谷地内	土木工事業	(有)中島土木開発	R5.8.17	15,950,000	R6.1.31	R6.1.30	—	R6.3.8	施行範囲内の電柱協議に時間を要したことによる工期変更。
13	公共下水道第R5-32工区改築工事	桶川市末広二丁目地内	土木工事業	(有)加藤建興	R5.9.4	4,730,000	R6.1.31	R6.1.31	-132,000	R6.2.9	試掘工等の事前調査を行ったところ、他の占用管などが近接しており、取付管の布設替えが難しく、施工方法を再検討する必要があったため汚水樹設置工の一部を取止めるなどの設計変更。また、該当工事にあたり沿線の下水道使用者との日程調整等により時間を要したため工期延長。
14	舗装本復旧工事(R5-2)	桶川市大字下日出谷地内	舗装工事業	(株)清水建材工業	R5.10.5	9,350,000	R6.1.31	R6.1.31	608,300	—	本工事施工箇所に近接している下水道工事に伴う舗装仮復旧状態であった路線について、近接する占用工事業者との調整が整ったため、舗装本復旧面積を増工したことによる設計変更。
15	寿一丁目地内防火水槽撤去工事	桶川市寿一丁目地内	土木工事業	(有)中島土木開発	R5.11.6	5,170,000	R6.2.15	R6.2.14	—	R6.3.8	2月5日から2月6日にかけての大雪の影響により機材の確保等に日数を要するため、また工事箇所周辺住民への事前説明等に時間を要したことによる工期延長。
16	市道6343号線歩道修繕工事	桶川市赤堀二丁目地内	土木工事業	青木清掃(株)	R5.10.5	9,130,000	R6.2.22	R6.2.21	291,500	—	歩道舗装の平坦性を確保するため、歩車道境界ブロックの撤去再設置延長を増工したことによる設計変更。

令和5年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)			変更契約内容			
					契約日	契約金額(円)	工期末	契約日	増減額(円)	工期末	理由・概要
17	江川流域水路浚渫工事 (その1)	桶川市大字川田谷 地内	その他工 事業	浅見工業(株)	R5.7.20	61,600,000	R6.2.29	R6.2.28	4,737,700	—	当初設計において、既設柵渠の深さにて浚渫予定であつたが、試掘をしたところ全体的に構造物が沈下している為、設計通り浚渫を施工すると江川流出管より計画高が下がることによって、水路内に常に滞留することから、上流管底と下流管底を結んだラインを浚渫計画深とし、浚渫土量の変更を行い、また、特殊強力吸引車による浚渫土処分において、汚泥の比重については、環境省通達の産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値)を当初設計で採用しているが、特殊吸引車土砂吸引後タンク内水抜きを行った後の実測重量(台貫計測・マニフエスト)において設計換算値を上回る処分重量が出た為、現場状況を考慮し増額変更。その他、除草及び雑木の処分においても同様に、設計重量換算値と差異(増・減)が出た為、現場状況を踏まえた設計変更。
18	江川流域水路浚渫工事 (その2)	桶川市大字川田谷 地内	その他工 事業	青木清掃(株)	R5.7.20	59,730,000	R6.2.29	R6.2.28	9,423,700	—	特殊強力吸引車による浚渫土処分において、汚泥の比重については、環境省通達の産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値)を当初設計で採用しているが、特殊吸引車土砂吸引後タンク内水抜きを行った後の実測重量(台貫計測・マニフエスト)において設計換算値を上回る処分重量が出た為、現場状況を考慮し増額変更。また、除草及び雑木の処分においても同様に、設計重量換算値と差異(増・減)が出たことと、特殊吸引車による浚渫を行ったところ、水路内に不法廃棄物が確認されたため、産業廃棄物処分として増額するとともに、その他現場状況に併せた設計変更。
19	公共下水道第R5-22工 区築造工事	桶川市大字下日出 谷地内	土木工事 業	(株)島村建設	R5.9.19	22,990,000	R6.2.29	R6.2.28	297,000	R6.3.7	発生土処分先としていたUCR大宮ヤードにて発生土の受入れができなくなったことに伴う発生土処分先の変更及び汚水桝位置の変更に伴う工事延長の増工などにより、増額の変更。また、工事延長の増工や、支障となる水道管の切り回し工事に時間を要したことから併せて工期延長。

令和5年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)			変更契約内容			
					契約日	契約金額(円)	工期末	契約日	増減額(円)	工期末	理由・概要
20	舗装本復旧工事(R5-3)	桶川市寿一丁目・寿二丁目地内外	舗装工事	(株)清水建材工業	R5.11.6	5,192,000	R6.2.29	R6.2.28	936,100	R6.3.8	本工区に近接している汚水マンホール蓋が老朽化し、車両が通過する際、危険なことから、早急に蓋交換が必要な状況であるため、付帯工(蓋更新工事)の増工による増額。また、付帯工において既存管撤去の際、横断暗渠(現在未使用)が既存管と想定以上に近接しており、安全に施工するため、撤去・処分工を増工による増額と併せて工期延長。
21	市道3011号線道路改良工事	桶川市大字川田谷地内	土木工事	(有)中島土木開発	R6.1.30	15,950,000	R6.3.8	R6.3.7	56,100	—	現況の施工ヤードではクレーンを使用してのL型擁壁の据付の際に架線が支障になるため、施工ヤード分の敷鉄板工を増工したことによる設計変更。
22	舎人調整池浚渫工事(5-1工区)	桶川市赤堀一丁目地内	土木工事	青木清掃(株)	R5.7.20	128,700,000	R6.3.15	R6.3.8	7,469,000	—	当初設計において、調整池内高含水比土砂の為、改良材にて改良後処分場へ搬出予定だったが、改良材使用後の残土について、受け入れる近隣処分業者が無い為、処分方法の検討を行った処、受入条件として土壌環境基準の土質試験(28項目)を実施し、場内で搬出可能な状態に水切を行い、葦等根混じり不良土もプラントヤード内で分別及び脱水処理後に再利用可能で、埼玉県土整備部等でも利用実績のある処理場への搬出を行った。これに伴い、土壌改良の必要性が無くなった為減額変更を行い、現場状況にあった仮設計画の再配置を行った。また、浚渫土においては、不良土及び第4種建設発生土を区分しているが、想定より根混土が多かったため、現場状況に応じ不良土処分費を増額し、第4種建設発生土を減額変更。その他葦等の処分量を他地区を参考に想定質量を換算していたが、実施数量と差異(増)がでている為、実施重量(台貫重量)で増額したことによる設計変更。
23	市道6278号線道路改良工事	桶川市大字倉田地内	土木工事	(株)清水建材工業	R5.12.21	9,790,000	R6.3.29	R6.3.18	12,100	—	沿線住民より事前調整で土留要望されていたが、外構工事を行うため不要とのことで、土留め工を減工するもの。また、沿線住民より早期完了要望を受けたため集水桝工と横断暗渠工を増工したことによる工期延長及び設計変更。

令和5年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)			変更契約内容			
					契約日	契約金額(円)	工期末	契約日	増減額(円)	工期末	理由・概要
24	朝日路上ポンプ場電気設備更新工事	桶川市朝日二丁目地内	電気工事業	新明和アクアテクサービス(株)	R5.11.21	9,845,000	R6.3.21	R6.3.19	—	R6.7.5	国内の各電線メーカーでは、生産能力を超える需要の増加により受注の停止が長期化し、本工事での電線の納入見込が4月中旬となったため、工期延長。
25	朝日路上ポンプ場管路設備更新工事	桶川市朝日二丁目地内	土木工事業	(株)清水建材工業	R6.1.10	5,412,000	R6.3.21	R6.3.19	528,000	R6.7.5	工程を合わせて協同で実施する他社の電気設備更新工事で使用する電線の納期見込が各電線メーカーの受注停止長期化により、4月中旬となったため、工期延長。また、ハンドホールの改良等が必要となり、増工したことによる設計変更。
26	高野戸川浚渫工事(5-1工区)	桶川市大字坂田・加納・舎人新田・赤堀一丁目地内	土木工事業	(株)山中土建工業	R5.10.24	27,500,000	R6.3.22	R6.3.21	3,403,400	—	河道内設計時点における土砂堆積量よりも、施工時点での土砂堆積量が増加したことや、塵芥処理等の追加による増額したことによる設計変更。