

回 答 書

平成 26 年 5 月 12 日

工事名(委託業務名) 桶川サン・アリーナ改修建築工事

桶川市泉一丁目3番28号
桶川市長 小野 克典

下記のとおり質問事項がありましたので回答いたします。

種 別	質 問 事 項	回 答
A-119~121	トローリービーム(H-150×150×7×10)と中間ビーム[-100×50×5×7.5の躯体との取合部の詳細が不明です。ご指示下さい。	躯体側にあと施工アンカー(M16×4)を施工し、ガセットプレート(t12)を設置します。鋼材側との接続にはHTB(M16×4)を使用します。
A-04、78~86	洗面カウンターの材種・奥行き及び身障者便所の手すりの材種が不明です。ご指示下さい。	洗面カウンターの材種は人工大理石とし、奥行きは450mmとします。身障者便所手すりの材種は樹脂被覆タイプとします。