桶川市指定有形文化財　旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場建物調査研究解体　10月分予定表

予定 ●――●　実施 ●――●

ものつくり大学　横山研究室

9月	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金

10月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月

11月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水

作業項目	予定・実施	備考
共通仮設		
ゲート・正面仮囲い		
仮設電気・給排水設備		
部材格納庫	部材整理・整頓	
守衛棟		
取解作業		
車庫棟		
調査関係	内・外部調査／軸組調査／棟木・母屋調査／下屋調査	
側足場	盛り替え／盛り替え／撤去	
取解作業	内部造作部材取外し／各室床・天井材、内部造作部材取外し／屋根材取外し／棟木・母屋取外し／屋根材（下屋部）取外し／下屋部材取外し／主屋部材取外し	
兵舎棟		
調査関係	内・外部調査／各部調査	
側足場	設置	
取解作業	C～I室床板外し、部材清掃／番付札作成・貼り、部材清掃・釘仕舞い、格納／床組材取外し	
便所棟		
取解作業		
他		
現場事務（調書・実測・写真撮影等）		
その他	打合せ／月例会／打合せ／打合せ／打合せ／打合せ／月例会／打合せ／打合せ	