

令和3年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

【令和4年3月31日現在】

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)			変更契約内容			
					契約日	契約金額(円)	工期末	契約日	増減額(円)	工期末	理由・概要
1	市道5078号線舗装修繕工事	桶川市大字加納地内	ほ装工事業	(有)エーアンドケイ	R3.6.30	5,060,000	R3.9.27	R3.9.6	251,900	—	道路の平坦性を考慮し、擦り付け範囲を上げたことによる設計変更。
2	舗装本復旧工事(R3-1)	桶川市大字下日出谷地内	ほ装工事業	渡辺工業(株)	R3.6.30	10,230,000	R3.10.4	R3.9.17	-301,400	—	他の占用工事と施工範囲が一部重複することが判明し、協議の結果、占用工事業者において舗装本復旧を行うこととしたため、対象箇所の施工延長を減したことによる設計変更。
3	東側小・中学校網戸設置工事	桶川市西一丁目4番27号、他4校	建築工事業	(有)三浦建工	R3.8.4	5,940,000	R3.10.29	R3.10.26	-422,400	—	現場調査で、既存の部材が利用できることが判明し、数量の変更が生じたことによる設計変更。
4	西側小・中学校網戸設置工事	桶川市大字川田谷4231番地、他5校	建築工事業	田島建設(株)	R3.8.4	7,480,000	R3.10.29	R3.10.27	-78,100	—	現場調査で、既存の部材が利用できること及び網戸取付に際し、鋼製下地により調整する必要があることが判明し、数量の変更が生じたことによる設計変更。
5	市道60号線舗装修繕工事	桶川市朝日一丁目、三丁目地内	ほ装工事業	浅見工業(株)	R3.9.1	16,170,000	R3.11.26	R3.11.25	-265,100	—	当初、舗装敷設を夜間施工としていたが、沿線住民への騒音・振動等を考慮し、昼間施工へと変更したことによる設計変更。
6	市道73号線外2路線安全対策工事	桶川市若宮一丁目外2箇所	土木工事業	(有)中島土木開発	R3.10.7	4,950,000	R4.1.11	R4.1.7	191,400	R4.2.28	交差点内の凹凸を改善するため、集水柵を設置し側溝を一部暗渠化するための設計変更。また、沿線住民と施工に関する調整に時間を要したことによる工期変更。
7	道路照明灯更新工事	桶川市朝日地区	電気工事業	(株)三進電気工事	R3.11.29	10,354,300	R4.2.28	R4.1.21	1,560,900	—	早期に道路照明灯のLED化を推進するため、同地区内の工事実施場所を追加したことによる設計変更。
8	公共下水道R3-1工区管渠工事	桶川市大字下日出谷地内	土木工事業	(株)島村建設	R3.7.20	30,250,000	R4.1.21	R4.1.20	-1,870,000	R4.2.14	発生土の処分先をUCR秋ヶ瀬ヤードからR2(仮称)道の駅おけがわ改良工事に変更したことによる内容変更及び、関係機関との協議に日数を要したことによる工期変更。
9	市道16号線舗装修繕工事(R2)	桶川市大字川田谷地内	ほ装工事業	(株)山中土建工業	R3.9.24	19,580,000	R4.1.24	R4.1.21	891,000	—	安全な通行を確保するため工事延長を延伸し事業の進捗を図るための設計変更。
10	区画線等(ゾーン30)設置工事	桶川市上日出谷・下日出谷地内	塗装工事業	(株)交通産業	R4.1.6	8,998,000	R4.2.28	R4.1.31	255,200	—	現地調査の結果、施工区域内において追加の再塗布・設置を実施する必要が生じたための設計変更。
11	公共下水道第R3-21工区築造工事	桶川市大字下日出谷地内	土木工事業	渡辺工業(株)	R3.9.1	22,770,000	R4.2.10	R4.2.9	-1,320,000	R4.2.28	発生土の処分先をUCR秋ヶ瀬ヤードからR2(仮称)道の駅おけがわ改良工事に変更したことによる内容変更及び、関係機関との協議に日数を要したことによる工期変更。
12	公共下水道R3-3工区管渠工事	桶川市寿一丁目地内	土木工事業	(株)荒川工業	R3.10.7	8,195,000	R4.2.10	R4.2.9	66,000	—	国土交通省の実施する諸経費動向調査費用の追加等に伴う設計変更。
13	農業センター大規模改修・耐震補強建築工事	桶川市大字川田谷4414番地	建築工事業	(株)タナベ建設	R3.5.26	126,148,000	R4.2.25	R4.2.14	7,282,000	—	現場調査により、既存躯体壁の下地をモルタルから軽量鉄骨にするための一部変更。また、安全対策のため自動ドアの戸袋部への進入を防止するための防護柵を追加することによる設計変更。

令和3年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

【令和4年3月31日現在】

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)			変更契約内容			
					契約日	契約金額(円)	工期末	契約日	増減額(円)	工期末	理由・概要
14	農業センター大規模改修・耐震補強機械設備工事	桶川市大字川田谷4414番地	管工事業	ミヤザワ工業(株)	R3.5.26	50,743,000	R4.2.25	R4.2.14	3,223,000	—	既存空調機の撤去に伴い、室内機を詳細に調査した結果、フロンガスが残留していることが判明したことによる設計変更。また、現場調査により、排水経路の変更や空調機器設備、換気設備の一部仕様の変更等が生じたことによる設計変更。
15	農業センター大規模改修・耐震補強電気設備工事	桶川市大字川田谷4414番地	電気工事業	栄電業(株)	R3.5.26	37,763,000	R4.2.25	R4.2.14	-814,000	—	建築工事において下地に軽量鉄骨を一部追加することに伴い、はつり工事及びメタルモールの一部が不要になったため。また、現場調査により、外構工事埋設配管の取り止めや電気設備機器の変更や追加が生じたことによる設計変更。
16	市道53-2号線外1路線歩道修繕工事	桶川市赤堀一丁目地内	土木工事業	青木清掃(株)	R3.10.26	19,360,000	R4.2.25	R4.2.22	589,600	—	伐根したところ細根混じりの土の処分が必要になったことから、残土処分工を増工したことによる設計変更。
17	公共下水道第R3-22工区築造工事	桶川市大字下日出谷地内	土木工事業	(株)清水建材工業	R3.9.24	24,200,000	R4.3.4	R4.3.2	-770,000	—	発生土の処分先をUCR秋ヶ瀬ヤードからR2(仮称)道の駅おけがわ改良工事に変更したことによる設計変更。
18	公共下水道R3-2工区管渠工事	桶川市寿一丁目・南一丁目地内	土木工事業	青木清掃(株)	R3.9.24	36,300,000	R4.3.4	R4.3.2	-550,000	—	発生土の処分先をUCR秋ヶ瀬ヤードからR2(仮称)道の駅おけがわ改良工事に変更したことによる設計変更。
19	備蓄用防災倉庫新築工事	桶川市泉一丁目343番3 外5筆	建築工事業	田島建設(株)	R3.6.30	113,960,000	R4.3.16	R4.3.9	6,732,000	R4.3.28	現地調査等により基礎掘削部の土留工事の追加及び地下水位が想定よりも高かったため水替えの追加等が生じたことによる設計変更。また、それに伴う対応等に時間を要したことによる工期変更。
20	市道4469号線側溝整備工事	桶川市下日出谷東一丁目地内	土木工事業	(有)エーアンドケイ	R4.1.6	2,475,000	R4.3.4	R4.3.3	23,100	—	現地調査等により私道との接続部を横断暗渠することによる設計変更。
21	市道4511号線道路改良工事	桶川市大字下日出谷地内	土木工事業	(有)加藤建興	R3.12.2	6,160,000	R4.3.11	R4.3.10	—	R4.3.28	新型コロナウイルス感染症の影響により工事従事者の手配に不測の日数を要したことによる工期変更。
22	市道4498号線側溝整備工事	桶川市大字下日出谷・鴨川一丁目地内	土木工事業	(株)島村建設	R3.12.2	7,777,000	R4.3.11	R4.3.10	53,900	R4.3.22	側溝布設に伴う掘削の際、地中から予期しないコンクリート構造物が確認されたことにより、撤去工を増工したことによる設計変更及びそれに伴う工期変更。
23	駅東口駅前広場送迎場整備工事	桶川市寿一丁目地内	土木工事業	青木清掃(株)	R3.7.20	70,180,000	R4.3.22	R4.3.18	—	R4.6.30	市道4101号線の一方通行の一部規制解除に関する警察協議に時間を要したことによる工期変更。
24	市道6255号線道路整備工事	桶川市大字倉田地内	土木工事業	(株)清水建材工業	R4.1.6	7,040,000	R4.3.28	R4.3.25	-55,000	—	路盤の土留め材について、材料の入手が困難なことから、仕様変更に伴う設計変更。