

令和4年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

【令和5年3月31日現在】

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)			変更契約内容			
					契約日	契約金額(円)	工期末	契約日	増減額(円)	工期末	理由・概要
1	駅東口駅前広場送迎場整備工事	桶川市寿一丁目地内	土木工事業	青木清掃(株)	R4.3.18	70,180,000	R4.6.30	R4.6.27	-528,000	—	発生土の処分先をUCR秋ヶ瀬ヤードから、道の駅(仮称)おけがわ及び白岡市に変更したこと等による設計変更。
2	市道3207号線舗装修繕工事	桶川市大字川田谷・大字下日出谷	舗装工事業	渡辺工業(株)	R4.5.24	11,110,000	R4.8.5	R4.8.4	—	R4.8.26	大雨により、江川が氾濫したことによって施工現場が冠水し、不測の期間を要したための工期変更。
3	地域福祉活動センター大規模改修建築工事	桶川市末広二丁目8番8号	建築工事業	(株)タナベ建設	R3.9.22	259,138,000	R4.8.17	R4.8.16	—	—	石綿含有建材の事前調査により、解体対象であるトイレライニング部分に塗布された塗料が石綿含有建材であることが判明し、撤去に必要な工事が生じた。また、現場調査により、外壁の欠損部補修の増減、シーリングの増打ち、外構工事範囲の変更や塗装の一部仕様の変更が生じたことによる設計変更。
4	地域福祉活動センター大規模改修電気設備工事	桶川市末広二丁目8番8号	電気工事業	島村電業(株)	R3.9.1	135,612,400	R4.8.17	R4.8.16	—	—	消防協議により、自動火災報知設備の感知器及び誘導灯設備について仕様の変更や追加、免除等が生じた。また、現場調査や他工事との調整により、照明器具や放送設備の変更、安全性や今後の維持管理上において盤類に一部変更が生じたことによる設計変更。
5	地域福祉活動センター大規模改修機械整備工事	桶川市末広二丁目8番8号	管工事業	ソーセツエンジニアリング(株)	R3.9.1	116,732,000	R4.8.17	R4.8.16	—	—	他工事との調整により、スプリンクラー設備のヘッドの追加設置及び位置の調整に伴って行った巻出しフレキの設置を実施した。また、現場調査により、アクティブフィルターの設置、換気設備や衛生器具の一部取り止めや一排水設備の一部仕様変更が生じたことによる設計変更。
6	公共下水道第R4-21工区築造工事	桶川市寿二丁目地内	土木工事業	青木清掃(株)	R4.6.29	10,945,000	R4.11.25	R4.11.14	165,000	—	既設の現場打ち側溝の底部が想定よりも大きくマンホール設置に支障となり、現場打ち側溝の撤去・復旧が必要になったことなどによる設計変更。
7	市道4号線舗装修繕工事	桶川市大字加納地内	舗装工事業	(有)加藤建興	R4.8.31	7,700,000	R4.11.18	R4.11.17	-67,100	—	区画線工の数量等の変更による設計変更。
8	下水道事業その他工事(管渠修繕NO. 3)	桶川市末広三丁目地内	土木工事業	青木清掃(株)	R4.10.19	3,752,100	R4.12.2	R4.11.22	—	—	道路復旧範囲と管渠清掃範囲の変更による設計変更。
9	上日出谷南2号調整池築造工事(3-1工区)	桶川市大字上日出谷地内	土木工事業	浅見工業(株)	R3.9.22	313,632,000	R4.11.30	R4.11.29	—	—	調整池底版工における湧水対策等の変更による設計変更。
10	市道16号線舗装修繕工事(R3)	桶川市大字川田谷地内	舗装工事業	(株)荒川工業	R4.8.19	24,420,000	R4.12.16	R4.12.8	732,600	—	一部区間において、片側交互通行が困難であり、迂回路がないため、夜間施工をするための設計変更。
11	市道4258号線舗装修繕工事	桶川市朝日一丁目地内	舗装工事業	(株)島村建設	R4.9.20	14,960,000	R4.12.16	R4.12.15	100,100	—	沿線住民の要望により交差点端部の舗装範囲を拡大するための設計変更。
12	市道2080号線外1路線安全対策工事	桶川市大字川田谷地内	土木工事業	(株)荒川工業	R4.10.7	2,948,000	R4.12.23	R4.12.20	66,000	R5.1.31	ガードパイプの割り付けを変更したことにより、ガードパイプ設置延長を増工するための設計変更。
13	市道4498号線側溝整備工事	桶川市大字下日出谷・鴨川一丁目地内	土木工事業	(有)加藤建興	R5.10.7	5,830,000	R5.1.20	R5.1.19	156,200	R5.3.10	生活環境のため、舗装範囲を拡大するための設計変更。また、側溝布設位置に近接してガス管が埋設されており、側溝の布設に不測の日数を要したことによる工期変更。

令和4年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

【令和5年3月31日現在】

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)			変更契約内容			
					契約日	契約金額(円)	工期末	契約日	増減額(円)	工期末	理由・概要
14	市道14-1号線舗装修繕工事	桶川市大字川田谷地内	舗装工事業	(株)清水建材工業	R4.11.2	6,600,000	R5.1.31	R5.1.23	798,600	—	地元住民の要望により舗装修繕面積を増工するための設計変更。
15	公共下水道R4-2工区管渠工事	桶川市大字下日出谷地内	土木工事業	浅見工業(株)	R5.7.22	28,600,000	R5.1.31	R5.1.30	154,000	R5.2.20	発生土処分先について、白岡市にて受入れができなくなったため、「UCR(仮称)久喜市ごみ処理施設」へ処分先の変更を行ったことにより、処分費が増額となったことによる設計変更。また、工事に係る上水道管等の支障物移設に時間を要したことによる工期変更。
16	公共下水道R4-4工区管渠工事	桶川市寿一丁目地内	土木工事業	青木清掃(株)	R4.8.19	12,760,000	R5.1.31	R5.1.30	-528,000	—	発生土処分先との協議により土質試験費が不要となったこと等による設計変更。
17	舗装本復旧工事(R4-1)	桶川市大字下日出谷地内	舗装工事業	(株)島村建設	R4.10.7	6,325,000	R5.1.31	R5.1.30	—	R5.2.28	下水道工事の施工後に舗装工事を行うこととしていたが、下水道工事の施工にあたり支障物が判明し、切り直し工事に時間を要したことによる工期変更。
18	公共下水道R4-1工区管渠工事	桶川市寿一丁目・寿二丁目地内	土木工事業	(株)清水建材工業	R4.7.22	41,360,000	R5.2.28	R5.2.27	-110,000	—	県道拡幅工事に伴う仮設工事等の変更や、発生土処分先との協議により土質試験費が不要となったこと等による設計変更。
19	公共下水道R4-3工区管渠工事	桶川市大字下日出谷地内	土木工事業	(株)山中土建工業	R4.8.19	25,080,000	R5.2.28	R5.2.27	-110,000	—	汚水樹設置位置の変更に伴う工事延長の増工や、発生土処分先との協議により土質試験費が不要となったこと等による設計変更。
20	川田谷地区防火水槽撤去工事	桶川市大字川田谷地内	土木工事業	(有)中島土木開発	R4.12.28	2,794,000	R5.2.28	R5.2.27	79,200	R5.3.10	地権者からの要望に伴い、埋戻工における既存土の使用を取りやめ、購入土の数量を増とするための設計変更。また、購入土の購入に伴う工期変更。
21	市道1-4号線外1路線植樹帯防草対策工事	桶川市泉二丁目、上日出谷南一丁目、上日出谷南二丁目、上日出谷南三丁目地内	土木工事業	渡辺工業(株)	R4.12.28	3,300,000	R5.3.3	R5.3.2	56,100	—	地域住民の要望により、防草対策の効果を高めるため、植樹樹を縮小する設計変更。
22	市道4498号線側溝整備工事	桶川市大字下日出谷・鴨川一丁目地内	土木工事業	(有)加藤建興	R5.1.19	5,986,200	R5.3.10	R5.3.9	—	R5.3.31	側溝を布設した際にガス管の埋設深が浅いことが判明し、ガス管の是正工事期間と転圧期間を確保するための工期変更。
23	市道6368号線外1路線歩道修繕工事	桶川市赤堀一丁目、赤堀二丁目地内	土木工事業	青木清掃(株)	R4.11.22	17,490,000	R5.3.10	R5.3.9	151,800	—	歩道舗装の平坦性を確保するため、歩道境界ブロックの撤去再設置延長を増工するための設計変更。
24	石川川浚渫工事(その1)	桶川市大字川田谷地内	土木工事業	(有)中島土木開発	R4.9.20	19,580,000	R5.3.24	R5.3.23	-583,000	—	交通管理工の減による設計変更。
25	石川川浚渫工事(その2)	桶川市大字川田谷地内	土木工事業	(株)山中土建工業	R4.9.20	34,650,000	R5.3.24	R5.3.23	-2,768,700	—	河川浚渫工量の減による設計変更。