

## 令和5年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

【令和5年12月31日現在】

| No. | 工事名                    | 工事場所                                   | 種別    | 契約相手      | 当初(前回)  |             |          | 変更契約内容   |             |         |   |
|-----|------------------------|--|-------|-----------|---------|-------------|----------|----------|-------------|---------|---|
|     |                        |  |       |           | 契約日     | 契約金額(円)     | 工期末      | 契約日      | 増減額(円)      | 工期末     | 理由・概要   |
| 1   | 川田谷生涯学習センター大規模改修建築工事   | 桶川市大字川田谷4405番地の4                       | 建築工事業 | (株)島村工業   | R4.9.26 | 525,800,000 | R5.10.31 | R5.9.27  | -19,580,000 | —       | 施工に伴い行った外壁数量調査の結果が想定よりも著しく健全であったため、外壁タイル面に予定していた天然石調シート張りを取止めし、変更が生じた。その他、上記変更に伴い既存外壁タイルのひび割れ補修、タイルの張替えが生じたことによる変更、屋上防水の仕様変更や外部建具のカバー工法への変更が生じたことによる設計変更。 |
| 2   | 川田谷生涯学習センター大規模改修電気設備工事 | 桶川市大字川田谷4405番地の4                       | 電気工事業 | 栄電業(株)    | R4.9.26 | 268,686,000 | R5.10.31 | R5.9.27  | -726,000    | —       | スポーツホールの照明について、安全性を考慮し、吊り下げ取付から床置きタイプに変更し、数量の見直しを行ったことにより変更が生じた。その他、太陽光発電表示システムの追加、機械警備委託の取止め、外灯の一部取止め等が生じたことによる設計変更。                                     |
| 3   | 川田谷生涯学習センター大規模改修機械設備工事 | 桶川市大字川田谷4405番地の4                       | 管工事業  | (株)ケーアイ   | R4.9.26 | 178,200,000 | R5.10.31 | R5.10.30 | —           | —       | 施工に伴い行った協議により、特別収蔵庫の空調設備について仕様の変更等があったため、変更が生じた。その他、施工に伴い行った現場調査や他工事との調整により、既存換気ガラの再利用やプラスタートラップの追加や今後の施設運営上において衛生器具に一部仕様の変更が生じたことによる設計変更。                |
| 4   | 公共下水道第R5-21工区築造工事      | 桶川市寿一丁目・南一丁目地内                         | 土木工事業 | 青木清掃(株)   | R5.7.28 | 5,335,000   | R5.11.30 | R5.11.27 | —           | —       | 汚水柵設置位置等の変更による設計変更。   |
| 5   | 市道2290号線舗装修繕工事[R4][R5] | 桶川市大字川田谷地内                             | 舗装工事業 | (株)山中土建工業 | R5.8.17 | 19,800,000  | R5.12.22 | R5.12.14 | 579,700     | —       | 沿線企業より、事前打ち合わせでは昼間施工で合意を得た箇所について、昼間の出入りが必須になったことで夜間施工に変更したことによる設計変更。  |
| 6   | 市道1-4号線外2路線植樹帯防草対策工事   | 桶川市大字上日出谷・上日出谷南一丁目・上日出谷南二丁目・上日出谷南三丁目地内 | 土木工事業 | 渡辺工業(株)   | R5.8.17 | 15,180,000  | R5.12.22 | R5.12.21 | -473,000    | —       | 警察との協議の結果、植樹が1本減ったことにより変更が生じた。その他、舗装面積の増による設計変更。  |
| 7   | 市道6278号線道路改良工事         | 桶川市大字倉田地内                              | 土木工事業 | (株)清水建材工業 | R5.9.4  | 9,790,000   | R5.12.22 | R5.12.21 | —           | R6.3.29 | 桶川北本水道企業団の上水道切回工事において、地元調整に不測の時間を要したことによる工期変更。  |