

令和7年度 工事請負契約(250万円超)における変更契約一覧

【令和7年12月31日現在】

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)			変更契約内容			
					契約日	契約金額(円)	工期末	契約日	増減額(円)	工期末	理由・概要
1	江川流域水路浚渫工事(その4)	桶川市大字川田谷・上日出谷・下日出谷地内	その他工事	浅見工業(株)	R7.2.27	75,900,000	R7.5.30	R7.5.23	-629,200	R7.6.30	浚渫土量、樹木伐採量、草刈処分量の増工及び樹木の伐根を伐採へ変更による設計変更及び工期変更。
2	江川流域調整池浚渫工事(その1)	桶川市大字下日出谷地内	土木工事	渡辺工業(株)	R7.2.27	17,600,000	R7.5.30	R7.5.23	906,400	R7.6.30	下記の変更による設計変更及び工期変更 ・浚渫発生土の処分量の減工及び処分先変更 ・仮設工の減工 ・浚渫発生土処分に伴う一時仮置のための仮置運搬の増工 ・草刈及び低木撤去の増工
3	小在家排水路浚渫工事(その2)	桶川市大字川田谷地内	土木工事	有限会社中島土木開発	R7.2.27	10,010,000	R7.5.30	R7.5.23	-425,700	R7.6.30	下記の変更による設計変更及び工期変更 ・仮設道路の掘削土量の減工 ・浚渫発生土の処分先を変更 ・草刈処分量及び木くず処分量の増工
4	小針領家排水路浚渫工事(6-1工区)	桶川市大字坂田、小針領家地内	その他工事	青木清掃株式会社	R7.2.27	54,450,000	R7.5.30	R7.5.29	3,962,200	—	下記の変更による設計変更 ・浚渫発生土の処分量の増工 ・除草、雑木等の処分量の増工 ・付帯工の減工
5	ペDESTリアンデッキ補修工事	桶川市若宮一丁目地内	土木工事	青木清掃株式会社	R6.6.24	58,850,000	R7.2.28	R7.5.29	7,595,500	R7.5.30	想定より橋梁の劣化が進行していたことによる、橋面部分舗装工の増工、橋面防水工の工法の内訳変更に伴う増工、アーチ部の化粧鉄板撤去工の追加、化粧鋼板撤去に伴うFRPシート貼付工の減工及び塗装塗替工の増工等の設計変更。
6	庁舎第3駐車場整備工事	桶川市泉一丁目345番地1、345番地4	とび・土工・コンクリート工事	株式会社山中土建工業	R7.2.27	15,180,000	R7.6.30	R7.6.25	1,562,000	—	施工に伴う詳細調査にて、隣接地や既設給水設備との取り合いを調整したもののほか、道路法第24条の申請手続きに係る協議の中で、施工範囲の増工をおこなったもの、また、解体範囲であった構造物に導水管が接続していることが判明したため、集水桝を追加設置する必要が生じ、その製作期間の歩行者の安全面を考慮した歩道部の仮復旧を含めた設計変更。
7	市道2006号線舗装修繕工事	桶川市大字川田谷地内	舗装工事	有限会社中島土木開発	R7.4.30	5,280,000	R7.8.29	R7.8.28	269,500	—	舗装版の一部が当初設計より厚かったことによる、撤去工及び舗装工の増工による設計変更。
8	市道3195号線舗装修繕工事	桶川市大字川田谷地内	舗装工事	株式会社山中土建工業	R7.5.27	13,090,000	R7.9.30	R7.9.26	620,400	—	端部舗装の増工及び企業出入口の舗装構成変更のためによる設計変更。
9	公共下水道第(R7-21汚4)工区築造工事	桶川市泉一丁目地内	土木工事	有限会社中島土木開発	R7.5.29	3,960,000	R7.10.31	R7.10.17	660,000	—	位置指定道路の土地権利者により、下水道工事着手前に位置指定道路の整備工事に着手することとなり、現況高に変更が生じたことによる設計変更。
10	鴨川保育所大規模改修建築工事	桶川市下日出谷東一丁目3番地の4	建築工事	株式会社島村工業	R6.9.26	201,850,000	R7.10.31	R7.10.24	—	—	屋根工事の施工前の詳細調査により、屋根部及び下地が老朽化しており、補修する必要があったため、変更が生じた。その他、施工に伴って行った現場調査により、外壁の下地調整面積の変更や既存路盤に再利用可能な部分があることが確認されたことにより改修方法の変更、鉄骨柱脚部分が著しく老朽化していたため鉄板の溶接補強等が生じたことから、設計変更。

令和7年度 工事請負契約(250万円超)における変更契約一覧

【令和7年12月31日現在】

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)			変更契約内容			
					契約日	契約金額(円)	工期末	契約日	増減額(円)	工期末	理由・概要
11	鴨川保育所大規模改修電気設備工事	桶川市下日出谷東一丁目3番地の4	電気工事	中央電工株式会社	R6.8.21	47,072,300	R7.10.31	R7.10.24	—	—	詳細調査により、屋根を貫通させ幹線を引込むと雨漏りの恐れがあるため、幹線の引込み方法の見直しを行ったことにより、変更が生じた。その他、施工に伴い現場調査を行い、維持管理、機器の配置等の検討した結果、照明器具、スイッチ、コンセントに変更が生じたことから、設計変更。
12	鴨川保育所大規模改修機械設備工事	桶川市下日出谷東一丁目3番地の4	管工事	株式会社金子設備	R6.8.21	117,700,000	R7.10.31	R7.10.24	220,000	—	施工に伴い行った詳細調査により、コア抜きの本数等に変更が生じ、それに伴いレントゲン調査・コンクリート基礎研り補修の変更が生じた。その他、施工に伴い行った現場調査により、維持管理性の向上を考慮した排水経路の変更、冷媒配管距離を考慮した冷媒配管経の変更、施設管理者との協議により集水樹の仕様変更等が生じたことから、設計変更。
13	市道4245号線歩道修繕工事	桶川市若宮一丁目地内	土木工事	青木清掃株式会社	R7.7.16	19,250,000	R7.11.28	R7.11.25	1,085,700	—	舗装下に切株が残置していたこと等による撤去工の増工による設計変更。
14	市道5230号線舗装修繕工事	桶川市末広三丁目地内	舗装工事	株式会社島村建設	R7.8.20	10,120,000	R7.11.28	R7.11.27	345,400	—	舗装版が想定より厚かったことによる、舗装版撤去工及び路盤工の増工による設計変更。
15	旧いずみの学園解体工事	桶川市大字川田谷1991番地の1	その他工事	浅見工業株式会社	R7.6.27	66,000,000	R7.12.12	R7.12.10	-5,896,000	—	解体工事施工前の詳細調査により、埋設コンクリート等を確認したところ、想定していたコンクリートが小さいことなどが生じ、想定処分量が実際の処分量と乖離が生じたことから設計変更。
16	市道71-1号線舗装修繕工事	桶川市大字川田谷地内	舗装工事	株式会社山中土建工業	R7.7.16	26,180,000	R7.12.19	R7.12.18	1,157,200	—	工事区間の延長に伴う増工による設計変更。
17	中学校体育館(加納中)空調設備設置等工事	桶川市大字加納1279番地	管工事	株式会社大川工業所	R7.5.27	56,100,000	R8.1.9	R7.12.26	—	—	体育館への給水を直結する工事に伴い、試掘により現地調査を行った結果、別系統に影響を及ぼすことが判明し、施設管理者と協議し別系統に影響がない範囲での工事へ変更が生じた。その他、現地調査後の施工検討により空調設備の計装配線や電源配線の配管方法の変更や新たに体育館へ引込む電力の引込点に変更等が生じたことから設計変更。