

令和6年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

【令和6年12月31日現在】

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)			変更契約内容			
					契約日	契約金額(円)	工期末	契約日	増減額(円)	工期末	理由・概要
1	市道2155号線舗装修繕工事	桶川市大字川田谷地内	ほ装工事	(株)荒川工業	R6.7.3	6,710,000	R6.10.25	R6.10.17	1,257,300	—	大雨時の冠水状況を確認した結果及び近接する地権者との調整により、高さ、施工幅員等の変更が生じたことによる設計変更。
2	市道51号線舗装修繕工事	桶川市大字加納地内	ほ装工事	(株)島村建設	R6.8.21	10,670,000	R6.11.29	R6.11.6	268,400	—	沿線地権者との協議による施工範囲の増工、既存道路組成が想定と異なったことに伴う舗装版撤去工種の変更が生じたことによる設計変更。
3	いずみの学園新築機械設備工事	桶川市上日出谷南一丁目38番5、38番6	管工事業	(株)金子設備	R5.8.17	83,160,000	R6.11.29	R6.11.22	—	—	施工に伴い行った現地調査により、現況敷設されている桟が利用できなかったため、変更が生じた。その他、施工に伴い行った現場調査や協議により、食品庫の壁掛け空調機器(ACP8-2)のドレンアップキットの設置を取止めや検針メーター用カウンターポール設置を取止めの変更が生じたことによる設計変更。
4	いずみの学園新築電気設備工事	桶川市上日出谷南一丁目38番5、38番6	電気工事業	深井電気(株)	R5.10.5	55,440,000	R6.11.29	R6.11.28	-198,000	—	園児の安全性を考慮し、園庭の設置予定であったハンドホールを取止めたため変更が生じた。その他、施設管理者からの要望や経済性、消防からの指導により、屋外配管等の取止め、スイッチ・コンセントの仕様変更や追加、照明や感知器の追加等が生じたことによる設計変更。
5	市道15号線道路改良工事	桶川市大字川田谷地内	土木工事業	(株)山中土建工業	R6.7.18	26,730,000	R6.12.20	R6.12.19	819,500	—	道の駅「べに花の郷おけがわ」の工事進捗に伴う舗装範囲等の増工や、既設舗装厚が想定より厚かったことによる設計変更。
6	消防団旧3分団小屋、火の見櫓解体工事	桶川市泉1-2-1	解体工事業	(有)中島土木開発	R6.5.31	6,710,000	R6.12.20	R6.12.19	-169,400	—	敷地が狭隘なため作業スペースを確保する必要があり、当初、敷地南側の既設フェンスの撤去及び復旧を実施する予定であったが、撤去を行うことなく解体工事を実施できたこと等による設計変更。