

令和2年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)			変更契約内容			
					契約日	契約金額(円)	工期末	契約日	増減額(円)	工期末	理由・概要
1	老人福祉センター内装改修工事	桶川市末広二丁目8番29号	建築工事	(有)三浦建工	R2.1.21	5,368,000	R2.5.8	R2.4.22	-262,900	—	流し台の改修方法を撤去新設からシンク再利用に変更したことによる設計変更。
2	坂田寿線第3工区街路築造工事	桶川市末広二丁目・末広三丁目地内	土木工事	(株)清水建材工業	R2.1.22	121,000,000	R3.1.29	R3.1.15	21,230,000	—	警察との協議により、夜間片側交互通行規制を避けるため、仮設道路及び仮設信号機を整備したことによる増工。また、既設路盤材が薄かったことによる建設発生土処分量の増工等による設計変更。
3	桶川中学校老朽化対策建築工事	桶川市泉一丁目5番10号	建築工事	丸和工業(株)	R2.5.27	143,000,000	R2.12.25	R2.11.6	2,431,000	R3.2.10	現場調査により、南棟1階床スラブの改修方法の変更、屋上防水改修工事の施工方法及び施工数量の変更、雨漏り補修や塗装補修箇所の追加等による設計変更及び工期変更。
4	桶川中学校老朽化対策機械設備工事	桶川市泉一丁目5番10号	管工事	(株)茂田工業所	R2.5.27	93,401,000	R2.12.25	R2.11.6	1,133,000	R3.2.10	現場調査により、南校舎西トイレ1階の床下配管方法の変更、北校舎スラブ貫通用コア抜き工事の仕様変更、衛生器具の一部仕様の変更が生じたことによる設計変更及び工期変更。
5 ①	桶川中学校老朽化対策電気設備工事	桶川市泉一丁目5番10号	電気工事	中央電工(株)	R2.5.27	19,184,000	R2.12.25	R2.11.6	902,000	R3.2.10	北校舎のトイレ改修範囲において現場調査を行ったところ、今後の維持管理や電線関係の更新時に支障が生じる事象が判明し、幹線の盛替えが必要になったことによる設計変更及び工期変更。
5 ②	桶川中学校老朽化対策電気設備工事【2回目の変更契約】	桶川市泉一丁目5番10号	電気工事	中央電工(株)	R2.11.6 第1回変更契約日	20,086,000	R3.2.10	R3.1.22	220,000	—	南校舎東トイレ改修において、既存3階コンクリート床内に既設電気埋設配管があり、切り回しが必要となったこと、また天井配管へ変更することによる設計変更及び工期変更。
6	日出谷小学校老朽化対策建築工事	桶川市大字上日出谷885番地	建築工事	田島建設(株)	R2.5.27	108,295,000	R2.12.15	R2.11.27	0	—	既存トイレの解体をしたところ、基礎梁等が想定していた寸法と異なったため、配管ルートに変更が生じた。また、現場調査により、受水槽ポンプの基礎変更、動力分電盤の屋外移動に伴う基礎の変更が生じたことによる設計変更。
7	日出谷小学校老朽化対策機械設備工事	桶川市大字上日出谷885番地	管工事	アサヒ住建(株)	R2.5.27	52,470,000	R2.12.15	R2.11.27	5,115,000	—	改修後の漏水調査により、屋外経路全体の埋設管及び配管付属品等について劣化が著しく進行しており、改修が必要なことから変更が生じた。また、スラブ貫通用コア抜き工事の仕様変更、衛生器具の一部仕様の変更が生じたことによる設計変更。
8	日出谷小学校老朽化対策電気設備工事	桶川市大字上日出谷885番地	電気工事	(株)遠藤電設	R2.5.27	18,738,500	R2.12.15	R2.11.27	104,500	—	動力分電盤の設置位置について、受水槽内から受水槽外へ変更。また、動力配線の配線経路について地上配管での施工になったことによる設計変更。
9	加納中学校老朽化対策建築工事	桶川市大字加納1279番地	建築工事	(株)タナベ建設	R2.5.27	108,680,000	R3.1.15	R2.12.23	1,320,000	—	外トイレの床改修において土間コンクリート下の地盤が陥没しており床改修工事等に変更が生じた。また、現場調査により、受水槽の設置位置及び廊下長尺シートの施工範囲に変更が生じたことによる設計変更。

令和2年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)			変更契約内容			
					契約日	契約金額(円)	工期末	契約日	増減額(円)	工期末	理由・概要
10	加納中学校老朽化対策機械設備工事	桶川市大字加納1279番地	管工事	正和工業(株)	R2.5.27	112,964,500	R3.1.15	R2.12.23	6,825,500	—	既存配管下の地盤が陥没しており、予定していた配管改修工事等に変更が生じた。また、現場調査により、浄化槽解体数量の変更、屋外便所配管の仕様に変更等が生じたことによる設計変更。
11	加納中学校老朽化対策電気設備工事	桶川市大字加納1279番地	電気工事	栄電業(株)	R2.5.27	18,700,000	R3.1.15	R2.12.23	2,640,000	—	浄化槽解体撤去工事において、キュービクルからの幹線が埋設されており解体工事の障害となったため、幹線の改修工事に変更が生じた。また、現場調査等により劣化が判明した器具等の改修工事に変更が生じたことによる設計変更。
12	市道5078号線舗装修繕工事	桶川市大字加納地内	舗装工事	(株)荒川工業	R2.5.29	4,730,000	R2.8.7	R2.7.20	82,500	—	事前測量により、施工箇所の舗装構成が2層構成であることが判明。撤去工において、舗装版破砕工から路面切削工に変更することによる設計変更。
13	市民ホール空調改修工事	桶川市若宮一丁目5番9号	管工事	(株)太宝設備	R2.5.29	9,020,000	R2.9.11	R2.8.25	2,640,000	R2.9.30	現場の詳細調査を行ったところ、消防設備等既存設備類の一部について、撤去・再設が必要であることや、既存ダクト類の新設機器への接続再利用ができない状況等のため設計変更。またそのことに伴う工事量の増工から工期変更。
14	桶川東放課後児童クラブ解体工事及び新築等工事	桶川市坂田西一丁目7番地の23	建築工事	千代本興業(株)	R2.6.30	106,337,000	R3.3.24	R3.3.5	1,023,000	—	鋼管杭の施工をする際の地盤調査で、支持層が想定していたより深かったため、予定していた杭長から一部延長する変更が生じた。また、埋設障害物の撤去や外構の表層仕上げの変更等が生じたことによる設計変更。
15	市道17号線舗装修繕工事	桶川市大字川田谷地内	舗装工事	(株)荒川工業	R2.7.22	10,010,000	R2.9.30	R2.9.25	-105,600	—	区画線設置工は現況復旧としていたが、警察との協議により、現行の区画線標示に改めるよう指導を受け、減工が生じたことによる設計変更。
16	市道2135号線舗装修繕工事	桶川市大字川田谷地内	土木工事	(有)中島土木開発	R2.9.2	14,740,000	R3.1.15	R3.1.13	99,000	—	交差点部の舗装の劣化が著しい為、舗装工を増工することによる設計変更。
17	公共下水道2-3工区管渠工事	桶川市寿一丁目・南一丁目地内	土木工事	青木清掃(株)	R2.9.2	45,100,000	R3.2.5	R3.1.25	220,000	—	取付管及び汚水枳工の増減が生じたことによる設計変更。
18	公共下水道2-2工区管渠工事	桶川市大字下日出谷地内	土木工事	(株)清水建材工業	R2.9.2	38,500,000	R3.2.5	R3.1.25	7,370,000	R3.3.15	下日出谷地内における公共下水道(汚水)整備の早期完成を図るため、施工延長を増工することによる設計変更及び工期変更。
19	小・中学校情報通信ネットワーク環境整備工事	桶川市内小学校7校及び中学校4校	電気工事	中央電工(株)	R2.9.2	84,023,500	R3.2.26	R3.2.22	764,500	—	学級数が増加する見込みとなったこと等により、充電保管庫設置工事及びLANケーブル配線工事に変更が生じたことによる設計変更。
20	第二元荒川道路橋橋梁補修工事	桶川市大字加納、久喜市菖蒲町上栢間地内	土木工事	渡辺工業(株)	R2.9.2	47,300,000	R3.3.8	R3.3.5	1,509,200	—	橋梁の予防保全対策として、地覆の表面被覆の施工範囲を増工。また、橋梁の段差や振動に対する負荷を軽減するための擦り付け舗装を施工するための設計変更。
21	上日出谷南2号調整池築造工事(2-1工区)	桶川市大字上日出谷地内	土木工事	浅見工業(株)	R2.9.2	72,270,000	R3.3.10	R3.3.9	1,257,300	R3.3.26	流入部ボックスカルバート工における地盤改良工を中層混合処理工から置換工へ変更することによる設計変更及び工期変更。

令和2年度 工事請負契約(250万円以上)における変更契約一覧

No.	工事名	工事場所	種別	契約相手	当初(前回)			変更契約内容			
					契約日	契約金額(円)	工期末	契約日	増減額(円)	工期末	理由・概要
22	樋詰橋橋梁補修工事	桶川市大字川田谷地内	土木工事	(株)山中土建工業	R2.9.2	40,150,000	R3.3.12	R3.3.11	-2,854,500	R3.3.22	被覆防食工において、濁水期低水位より深い位置にある一部の流木を存置。また、橋面防水工において、床版の状態が良好だったため取替を減工することによる設計変更及び工期変更。
23	市道6-2号線舗装修繕工事	桶川市大字舎人新田地内	舗装工事	(株)清水建材工業	R2.10.27	23,650,000	R3.2.8	R3.2.2	1,082,400	—	安全な通行を確保するため、工事延長を延伸し、事業の進捗を図るための設計変更。
24	市道2080号線外1路線舗装修繕工事	桶川市大字川田谷地内	土木工事	(株)島村建設	R2.10.27	39,600,000	R3.3.8	R3.3.5	-738,100	R3.3.17	市道70-2号線(東側)は既存の路盤材が設計厚以上に施工されていたため、路盤置換工を減工。市道70-2(西側)は舗装の劣化が著しいため、路盤置換工を増工することによる設計変更及び工期変更。
25	駅東口整備推進事務所解体工事	桶川市寿一丁目6番17号	解体工事	浅見工業(株)	R2.10.30	4,565,000	R3.1.15	R3.1.14	121,000	—	布基礎撤去の際に基礎下に大谷石が埋設されていたことで生じた設計変更。
26	市道3252号線道路改良工事	桶川市大字上日出谷地内	土木工事	渡辺工業(株)	R2.10.30	5,060,000	R3.1.25	R3.1.21	0	R3.3.5	新型コロナウイルス感染症の影響により、親杭柵板土留工の部材の制作に不足の事態が生じたことによる工期変更。
27	公共下水道第R2-23工区築造工事	桶川市大字下日出谷地内	土木工事	(株)島村建設	R2.10.30	5,500,000	R3.2.26	R3.2.12	770,000	—	汚水柵設置工等の追加が生じたことによる設計変更。
28	市道6356号線歩道修繕工事	桶川市赤堀一丁目・大字加納地内	土木工事	青木清掃(株)	R2.12.2	18,150,000	R3.2.26	R3.2.25	0	—	近隣住民からの要望により樹木の伐採を追加。また、沿線企業との協議により側溝の撤去再設置を減工することによる設計変更。
29	公共下水道第R2-24工区築造工事	桶川市鴨川一丁目・大字下日出谷地内外	土木工事	(有)加藤建興	R2.12.28	3,740,000	R3.3.15	R3.3.5	960,300	—	マンホール蓋更新工を増工したことによる設計変更。
30	市道6255号線道路整備工事	桶川市大字倉田地内	土木工事	(有)加藤建興	R2.12.28	2,420,000	R3.3.12	R3.3.5	299,200	—	試掘した結果、現況の地盤状態が悪かった為、路盤構成を変更するための設計変更。
31	小・中学校構内交換設備改修工事	桶川市内小学校7校及び中学校4校	電気通信工事	旭電気工業(株)	R2.12.28	8,745,000	R3.3.15	R3.3.12	317,900	—	中学校通級指導教室に通う生徒数が当初の見込みから増加することに鑑み、予定していた構内交換設備改修等を設計変更。
32	市道6260号線道路改良工事	桶川市大字小針領家地内	土木工事	(株)清水建材工業	R2.12.28	9,240,000	R3.3.15	R3.3.12	0	R3.3.25	沿線事業者の車両の出入りにより、工事中断時間が生じたことによる工期変更。
33	市道2328号線道路改良工事	桶川市大字川田谷地内	土木工事	(有)中島土木開発	R2.12.28	4,510,000	R3.3.15	R3.3.12	0	R3.3.22	舗装工において、表層工施工日程に遅延が生じたことによる工期変更。
34	市道6253号線外2路線道路改良工事	桶川市大字小針領家地内	土木工事	青木清掃(株)	R3.1.26	14,135,000	R3.3.25	R3.3.24	1,388,200	—	施工面積及び土留工を増工するための設計変更。